

监理工作联系单

工程名称: 安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号: AQ-GF-ZH-008

致: 中国核工业二三建设有限公司

抄送: 安丘市惠利光伏科技有限公司安丘项目部

事由: 关于集电线路施工中出现的相关事宜

内容:

经监理人员在施工现场巡检发现, 35KV 集电线路在组塔完成的情况下, 存在以下问题:

- 1、汇集线铁塔部分接地未连接;
- 2、部分完成组立的铁塔螺栓未拧紧;
- 3、部分铁塔基础未回填;
- 4、已经组立完成的铁塔导线展放后, 未挂警示标示;
- 5、部分材料送检未提供第三方检测报告。

针对以上问题, 现要求贵司(中核二三)督促施工单位抓紧完成以上事宜, 不能影响 06 月 19 日电力监督检查。希望贵公司引起重视!

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日



建设单位 (章):

项目经理:

日期: 2017.06.17



总包单位 (章):

项目负责人:

日期: 2017.06.18



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建