

## 监理工作联系单

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号：ZHJL-YZHS-056

致：河南省电力勘测设计院禹州花石二期光伏发电艾窝项目部

河南省众志建设工程有限公司禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目部

事由：关于围栏施工进度一事

内容：

你单位承包的《河南省禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目》工程：

你单位自2017年9月17日开始围栏施工至今已两月有余，但围栏工作仍未完工，施工进度缓慢，施工人员稀少。为使本项目早日竣工，现要求你方加大施工力度，务必于2017年11月28日前保质保量完成围栏工作，工期每推迟一天将对你方考核壹万元；希望你单位接到联系单后抓紧施工，合理安排工期。

抄送：河南森源新能源发电有限公司禹州花石二期光伏发电艾窝项目部



监理单位（盖章）

总/专业监理工程师：张昭武

禹州花石镇二期

日期：2017年11月26日