

监理工作联系单

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号：ZHJL-YZHS-047

致：河南省电力勘测设计院禹州花石二期光伏发电艾窝项目部

河南省众志建设工程有限公司禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目部

事由：关于工程施工进度一事

内容：

你单位承包的《河南省禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目》工程：

由于前期下雨导致光伏区无法施工，天气现已转晴，现要求你单位抓紧组织增派人手，加快施工进度，倒排工期，严格按照倒排工期及设计要求施工；要求你单位抓紧高压电缆沟回填施工工作，于 2017 年 10 月 15 日前所有高压电缆沟回填完毕；其他工序抓紧完成；希望你单位高度重视，抓紧组织解决此事。

抄送：河南森源新能源发电有限公司禹州花石二期光伏发电艾窝项目部

监理单位：（章）

总/专业监理工程师：时金堂
禹州花石二期
监理项目部

日期：2017 年 10 月 12 日

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主、总包、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。