

监理工作联系单

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 项目

编号: ZHJL--LX-002

致: 江苏卓越新能建设工程有限公司 (单位)

主题: 关于施工现场存在施工隐患的相关事宜

内容: 8月2号光伏发电二期已正式开工, 至今已过去半个月了, 没有见到施工现场的施工形象和施工进度, 却存在许多施工隐患和安全隐患:

1. 管理无章程, 无制度, 无规则, 施工程序混乱;
2. 施工单位对员工缺乏安全知识教育和安全技术交底, 使员工没有安全意识, 进入施工现场不戴安全帽, 随意吸烟, 穿凉鞋, 电焊作业不戴防护面罩等;
3. 临时用电管理混乱, 各种电气设备使用时无接地保护, 非电工操作, 不规范连接, 随意性强, 无防雨设施;
4. 施工程序混乱, 施工顺序安排不当, 造成窝工, 返工, 原材料浪费和损坏, 如组件, 汇流箱满山可见, 平躺的, 东倒西歪的各种之势花样众多, 有的组件已被砸坏;
5. 安全文明施工管理不到位, 现场原材料遍地抛扔, 无人过问, 易燃物品不能及时清理, 像战败的战场, 一片狼藉;
6. 原材料进场卸货时, 吊车和货车两端无设置警示牌和警戒线, 未派专人监督旁站, 无起重指挥人员;
7. 特种作业人员不能持证上岗或无证上岗, 如电焊作业人员无证上岗;

以上所有问题要求施工单位要引起高度重视, 积极组织人力, 认真改正, 要建立健全各项管理制度, 加强对员工的技术培训和安全教育, 加强施工现场管理及原材料保护, 确保安全文明施工和工程质量, 为泽州二期工程奠定良好基础。

抄送业主: 泽州县晶耀新能源开发有限公司 项目部

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日 期:



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建