

监理工作联系单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp)

编号：ZZSD-02-ZHJL-B07-008

致：江苏卓越新能建设工程有限公司(单位)

主题：关于箱变基础回填问题的相关事宜

内容：经我监理单位 2017 年 12 月 29 日现场巡视发现，道庄、环秀村施工场地箱变基础土方还未回填；以防雨水、雪水进入基础四周底部，导致基础受冻、沉陷，土方回填前要清除基地的垃圾、树根杂物，抽除坑穴积水、淤泥，填方过程中应检查排水措施，每层填筑厚度且逐层夯实；严格要求按照图纸设计要求及规范施工。

对于上述存在的问题，望贵单位尽快完善；上述问题产生的责任将由贵单位全部承担。

抄送业主：泽州县晶耀新能源开发有限公司项目

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：

日

期：2017年12月29日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。