

监理工作联系单

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号: ZZSD-02-ZHJL-B07-013

致: 江苏卓越新能建设工程有限公司(单位)

抄送业主: 泽州县晶耀新能源开发有限公司项目

主题: 关于现场施工人员与进度的相关事宜

内容: 关于南邻上村施工事宜, 前期因现场无组件, 施工人员少, 施工进度缓慢; 2018年09月因工人工资不到位, 南邻上村停工一个月; 现以上问题已得到解决, 但是现场施工人员数量严重不足, 导致现场工作滞后, 影响施工进度缓慢; 现要求贵单位立即增加施工人员, 加快施工进度。

对于上述存在的问题, 望贵单位尽快整改; 上述问题产生的责任将由贵单位全部承担。

监理项目部

总/专业监理工程师

日

期: 2018年10月01日

注 本表一式3份, 由监理项目部填写, 业上项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。