

监理工作联系单

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号: ZZSD-001-ZHJL-001

致: 江苏华能建设工程集团有限公司

事由:

关于工程进度的事宜;

内容:

依据合同要求3月1日进场施工,你方现于3月13日进场开始放点,3月16日开始钻孔,到目前为止钻孔已有10天时间,累计钻孔1200个,不到总工程量的十分之一。按照计划工期节点4月19日桩基础完成,还剩24天。南区两台钻机今天已撤场,现有两台钻机有一台因场地需要平整无法施工;整个现场只有一台挖机在修路且进度缓慢(最近5天完成路基开挖不到100米)。

工程进度计划迟迟未报,现场也没有根据实际需要配备机器设备,协调不及时,工程进度严重滞后。

要求:

你方必须及时调整计划,增加机械设备、人员以确保工程在计划时间内顺利完成。



监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期: 2017 年 3 月 26 日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。