

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工作联系单

编号: HRGF-JLL-004

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

事由: 关于 630 并网进度缓慢相关事宜:

1. 升压站围墙施工人员严重不足;
2. 外线组塔、架线施工人员严重不足。

以上问题严重威胁 630 并网进度, 要求有关施工单位尽快增加施工人员。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期:

