

监理工作联系单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号：GFDZJBM07-10

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：关于近期阴雨天较多，做好安全施工及消缺工作的按时完成事宜

内容：贵单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目通过多方的努力已局部并网，后续施工任务依然繁重，根据天气预报及当地实际调查，近期进入梅雨季节，降水较多、阴雨天气不断，监理单位特提醒贵单位做好以下安全工作：

- 1、专项检查现场用电设备运行情况，临时配电柜是否可靠接地，做到“一机一闸一接地”，电焊机、发电机、切割机等每天下班前在高空安放，不得浸水，并做好防雨遮盖；
- 2、检查临时用电线路有无破损，中间接头有无松脱现象，对于破损严重的线缆及时更换；
- 3、派出专人检查已完工的箱变、逆变器、汇流箱等设备的运行情况，发现问题及时上报；
- 4、光伏区已带电区域实行作业票制度，相关管理检查及时落实，禁止非作业人员进入光伏区参观、逗留；
- 5、高空作业加强安全带使用的监管，加强现场文明施工管理做到“工完、料净、场地清”；
- 6、做好雨季施工的各项准备工作，组织防雨布、胶鞋、草垫子等必要材料，以及排水工具设备，以备万一。
- 7、不得因下雨天及其它原因推迟业主规定的 7 月 15 日全面并网和竣工验收时间，各班组应克服天气原因及其它困难，保质保量按业主规定的时间完成任务。否则，将严格按日总发电量计算考核。

希单位组织定期检查现场安全环境，共同努力按期完成施工任务。

争取在规定时间内结束以上工作
07月30日实现全额并网。08月20日验收项目
(附件：共/页)

张金刚 2017.07.08日

请提供不能实现依据，
否则挖取了证据

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017年07月08日



2017.07.08

注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 二 份。