

监理工作联系单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号：GFDZJBM07-02

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：关于支架安装前转序手续的办理等事宜

内容：贵单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目光伏区即将进行局部支架安装，但转序手续尚未办理，请贵单位尽快做好已经具备支架安装工作面的自检工作并将遗留问题处理完毕，办理好转序手续后方可从事下道工序的施工。

另外，升压站的施工队伍已经开始陆续进场，特别提醒贵单位对升压站底板（设计厚度为 300mm）模板进行规范计算后确定模板支撑间距，并制定模板支设方案报审，如需专家论证，必须组织专家论证，不得随意施工。且在模板施工前，尽快办理好桩基的转序手续。

同意。
王峰
2017.3.25

王峰 25/3

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王峰

日期：2017年02月24日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。