

监理工作联系单

工程名称: 中山科技园 5MW 光伏发电项目

编号: ZSKJY-CZZH-LX-20170403

致: 栖霞电力设备工程有限公司

事由: 有关外架安全

内容: 在对现场安全巡视过程中发现, 外架搭设的问题至今没有处理完成:

1. 脚手架与女儿墙拉结不牢, 需增加拉结点;
2. 剪刀撑数量不足;
3. 栏杆搭设不符合要求;
4. 走道板绑扎点较少, 绑扎不牢, 且有漏空, 部分铁耙片损坏未扎牢, 容易把人绊倒;
5. 脚手架离墙距离过大, 没有采取相关措施;
6. 扣件连接漏出有的不足 10CM;
7. 外架围护不到位;
8. 外架立杆接头在同一断面, 应增设拉杆;
9. C19 铁耙片没有铺到位;

李翔

2017.3.30

以上问题请于 2 日内整改完成

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 4 月 3 日

注 本表一式 叁 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 壹 份。



由 扫描全能王 扫描创建