

监理工作联系单

工程名称：中山科技园 5MW 屋顶光伏发电项目

编号：ZSKY-CZZH-LX-20170407

致：南京市栖霞电力设备工程有限公司

事由：关于组件安装接地问题

内容：

在中山科技园 5MW 光伏发电项目彩钢瓦屋面组件安装过程中，发现组件之间接地连接直接采用自攻螺丝在组件外框上进行打眼方式进行，没有在组件预留接地连接孔进行螺栓连接。针对这种连接方式，有可能在施工过程中造成组件隐裂。请拿出相关确保质量的措施后进行施工。

监理单位(章)
总/专业监理工程师：[签名]
日期：2017年4月7日



[Handwritten signature]

本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

