

监理工作联系单

工程名称: 中山科技园 5MW 屋顶光伏发电项目

编号: ZSKJY-CZZH-LX-20170507

致: 南京市栖霞电力设备工程有限公司

事由: 关于工程进度、质量

内容:

在中山科技园 5MW 光伏发电项目水泥屋面组件安装过程中, 发现如下问题:

1. 水泥屋面的钢支架^{安装}设计与图纸不符, 请提供有效图纸或者设计变更图纸;
2. 水泥压块的制作与接地设计中的节点设计有出入;
3. 水泥压块、钢支架、螺栓等材料的材质报告没有出具, 应在确保材料合格的情况下施工;
4. 现场钢支架的安装出现垫设方式不妥现象, 应在保证支架位置垂直度情况下, 用合适大小垫片牢固的垫于立柱下方后, 并固定螺丝; 组件接线接头的防水处理; 穿管的固定; 接地连接不牢及焊接方式不妥; 桥架安装中的问题处理; 桥架布设不宜占用运维主通道;
5. 离 5 月 30 日竣工只有 23 天, 至今没有进行箱变基础的施工; 钢支架安装、水泥块就位、组件安装、桥架及接地测试等工序较多, 进度也需加快。必要时增加施工人员。
6. 现场有排气管及管道影响支架安装的情况, 需要与设计院和相关方联系进行确认工程做法;
7. 有些一二次设备的进场计划没有提供 (箱变、电缆等);
8. 桥架、通讯设计图纸没有提供, 变更设计 (桥架、组件位置布设、);

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 5 月 7 日

本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存二份。

本
存
二