

监理工作联系单

工程名称: 中山科技园 5MW 屋顶光伏发电项目

编号: ZSKJY-CZZH-LX-20170510

致: 南京市栖霞电力设备工程有限公司

事由: 关于组件安装和桥架安装

内容:

A: 在中山科技园 5MW 光伏发电项目水泥屋面组件安装过程中, 发现如下问题:

1. 有组件划伤现象;
2. 现场有没有戴安全帽和吸烟的现象;
3. 组件安装不平;
4. 支架不垂直现象;
5. 要求在做好 F7 屋面组件安装样板, 并验收合格后进行施工。
6. 在水泥压块吊装的过程中, 四周没有设置警戒;
7. 吊装水泥压块的方式欠妥, 应有防压块坠落措施;
8. 组件安装应做到前后平齐;
9. 施工不能破坏原有屋面的排气管, 如有, 应计算采取相关措施;
10. 使用的螺栓资料不全;

B: 在桥架安装过程中, 发现如下问题:

1. 桥架固定方式欠妥;
2. 桥架施工不能采用吊机吊人, 应有可靠的安全措施;
3. 桥架施工的安全用电, 没有做到漏电三级保护;
4. 桥架吊车场地周围要设置安全警戒;
5. 桥架接头包括开孔位置, 应进行防锈处理, 不能毛刺, 防止划伤光伏电缆;
6. 桥架安装个别部位使用的螺丝螺栓不符合要求;
7. 桥架安装位置需要提供详细图纸后施工;

以上问题请在 2 日内整改完成

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 5 月 10 日

本表一式 肆 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存二份。