

监理工作联系单

工程名称：中山科技园 5MW 屋顶光伏发电项目

编号：ZSKJY-CZZH-LX-20170520

致：南京市栖霞电力设备工程有限公司

事由：关于 F7 施工质量

内容：

今日开始中山科技园水泥屋顶的接地和桥架施工，在对 F7 屋面施工质量巡视中发现如下问题，请尽快整改，制定切实有效的施工方法，以确保后续屋面的施工质量：

1. 接地焊接与屋面避雷带的搭接不符合相关要求；
2. 桥架施工在没有相关图纸设计的情况下施工；
3. 桥架安装高低不平误差过大；
4. 接头跨接连接没有使用地线连接；
5. 桥架材料室外应使用热镀锌桥架；
6. 在没有进行组件支架地线连接的情况下，进行接线连接和桥架安装，将对后续工作增加工作难度，建议合理安排施工工序；

另外：施工至今始终没有有效的施工蓝图。


以上问题请在两日内进行整改反馈，以确保质量和进度。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017



本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。