

工作联系单

编号	201705311	项目	洛阳偃师产业集聚区 6MW 分 布式光伏电站项目		日期	2017/5/31
拟文	王淼	审核	李庆东		部门	工程管理部
发文单位		洛阳市中盛新能源科技有限公司				
收文	远东集成科技有限公司	签收		页数	共 1 页	
标题	关于偃师产业集聚区光伏电站项目箱变到货情况的函					

致：远东集成科技有限公司

内容：

偃师产业集聚区分布式光伏发电项目目前施工接近尾声，我公司根据贵公司前期提供的设备到货计划（6月1日到货），安排了项目整体施工验收以及并网计划，已向偃师电网公司提交了6月10日进行初步并网验收的申请，并得到批准。

但结合目前贵公司箱式变压器到货情况，未按照计划排产发货，且不能按期完成相应的安装，实验，调试以及设备报验工作，势必将对项目整体验收并网产生不利影响。

结合上述情况，我公司重申：不论任何原因，务必保障满足我司项目6月10日前箱式变压器到货且安装、接线、调试、实验及设备资料报验完成。符合电网公司整体并网验收条件，如因贵公司箱变到货延迟原因造成项目整体验收推迟，将由贵公司承担项目延期并网造成的发电电费收益损失。

特此函告！

发出单位（签字盖章）

发出单位负责人：

日期：

项目部专用章

此工作联系函共3份，建设单位、施工单位、监理单位各一份



由 扫描全能王 扫描创建