

监理工作联系单

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目

编号：

KJDSGD-ZHJL-LX-20170311

致：中机国能宁波杭州湾新区跨境电商仓储 3.635MW 屋顶光伏发电项目部

事由：项目部完善及工序报验

内容：

1. 宁波杭州湾新区跨境电商仓储光伏电站建设已开工 10 多天，目前为止还未完善办公场所及配套办公措施，已多次要求进行完善，未给予答复，望贵单位尽快完善项目部建设。
2. 目前为止贵单位未上报任何纸质性资料文件，需尽快上报审批。监理例会要求项目主要人员到场考勤，未见贵单位人员到场进行签到考勤，希望引起重视。
3. 近日发现施工人员上一道工序完工后未经报验，擅自进行下一道施工处理，我方再次明确态度，未经报验批准后，不得进行下一道工序施工，望贵单位加强施工人员技术交底，严禁再次出现类似情况，否则，由此引起的一切责任后果，将由贵单位自行负责，望立即完善！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王道春

日期：2017 年 3 月 11 日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。