

## 监理工作联系单

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目

编号：

KJDSGD-ZHJL-LX-20170321

致：中机国能宁波杭州湾新区跨境电商仓储 3.635MW 屋顶光伏发电项目  
部

事由：前期施工资料报审及到场材料

内容：

1.目前为止贵单位未上报任何纸质性资料文件，需尽快上报审批。监理例会要求项目主要人员到场考勤，未见贵单位人员到场进行签到考勤，希望引起重视。

2.设备材料到场到现在还未提供任何材料到场计划及材料清单，需尽快提供，并做材料到场安排

3.根据施工合同要求，项目主要人员需在项目现场，但近大半个月以来极少次看到，我方现场发现问题经常是找不到项目负责人，基本上现场处于无管理人员。望立即改正！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王道春

日期：2017 年 3 月 21 日

