

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电项目

编号： 002

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于材料到场

内容：你们以下材料没有按计划到场：

一、升压站：屋面防水材料、门窗材料、主变设备、220kV 配电装置、220kV 配电装置、SVG 设备、站用变系统、通讯设备等材料。

二、220kV 线路：部分塔材、导线、金具

三、35kV 线路：部分塔材、导线、金具

现要求你方重新确认材料到场时间，在 2017 年 5 月 28 号前书面复业主、监理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

梅波

日期：2017 年 05 月 27 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。