

监理联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送出输变电工程

编号： 003

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于 2017 年 5 月 27 日物资到货日期专题会议

内容：贵单位至 2017 年 5 月 31 号，2017 年 5 月 27 日物资到货日期专题会议要求节点需注意部分有：

一、升压站：

- (1) 主控楼、运维楼门窗安装按计划 6 月 4 号完成；
- (2) 35KV 配电装置基础修改，在 3 天内完成。
- (3) 站用变系统，按计划 6 月 1 号完成
- (4) 通讯设备安装，按计划 5 月 29 号开始 6 月 17 号结束，你方暂未开始
- (5) 电缆敷设、接线，按计划 5 月 31 号开始 6 月 19 号结束，你方电缆至今未进场，要求在 6 月 2 号前书面确定电缆到货时间

二、220kV 线路

- (1) 土石方工程、基础工程按计划 6 月 9 号完成，你方需把握进度
- (2) 后续塔材、导线、附件尽快安排到场

三、35kV 线路

- (1) 全线土石方工程、基础工程按计划 6 月 14 号完成，你方需把握进度
- (2) 后续塔材、导线、附件尽快安排到场
- (3) 组塔人员尽快施工

望贵方加强统筹进度管理，确保工期顺利推进，按时投运。



项目监理机构(章)：

总/专业监理工程师：

日

期：2017.06.01