

# 监理联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MW<sub>p</sub> 光伏电站送出输变电工程

编号： 005

致：河南省电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于工程关键工作进度督促

内容：

(1) 升压站主变下预装式开关柜基础修改进度缓慢，贵方承诺 5 号前完成修改。电缆沟请贵方及时整改。

(2) 35kV 线路进站塔施工进度缓慢，贵方承诺 9 号前完成基础浇筑。

(3) 220kV 线路工程剩余 6 基塔基施工，贵方承诺 12 号前完成，目前仅开挖 1 基剩余均未施工。

(4) 对端间隔改造施工，贵方承诺 6 号进场施工。

以上重点工作，逾期未完将视情况给予相应经济处罚。望贵方加强统筹进度管理，确保工期顺利推进，按时投运。

项目监理机构(章): 河南省电力勘测设计院禹州梨园沟 120MW<sub>p</sub> 光伏电站  
总/专业监理工程师: 梁波  
日 期: 2017.06.05

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。

禹州梨园沟 120MWp 光伏送出输变电工程未完成项目原因分析

未完成项目	未完成原因分析	纠正措施	备注
升压站主控楼屋面	农忙（非关键线路）	04 日展开作业，10 日前完成	
升压站主变下预装式开关柜基础修改	设计修改图纸于 2017 年 06 月 01 日出版	增加施工人员，05 日前完成修改、钢筋支模、浇筑	
35kV 线路进站塔施工	农忙	09 日前完成基础施工、钢筋支模、浇筑	
220kV 线路剩余 6 基塔施工	农忙	12 日前完成基础施工、钢筋支模、浇筑	
对侧间隔改造施工	手续办理	06 日开展施工	