

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 35kV 汇集线路工程

编号： 004

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于进度

内容：关于 SYLYG-2017051201 联系单进度计划

内容：

(1)按计划土石方工程、基础工程均要求完成，组塔架立及接地、架线施工开始，现土石方工程、基础工程均未完成，组塔架立及接地、架线施工尚未开始，目前塔材尚未到场。

现要求贵方加强进度管理，加大施工投入，大力推进工程进度，确保 6 月 10 号具备并网条件。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：梅波

日期：2017 年 05 月 24 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。