

监理工作联系单

编号: 005

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 35kV 汇集线路工程

致: 河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由: 关于现场施工

内容:

经业主、监理现场检查: 线路施工人员严重不足, 作业点不足施工进度不能满足工期要求, 现要求贵方增加施工人员、机械, 进行多点施工, 加强进度管理, 加大施工投入, 大力推进工程进度, 确保 6 月 10 号具备并网条件。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 05 月 26 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。