

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 35kV 汇集线路工程

编号：006

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于 35kV 线路进度

内容：

经业主、监理现场巡视，发现你方施工作业面较少，目前部分塔材已到货组塔作业及时安排人员施工；开挖完成的塔基多个工作面未安排绑筋支模；开挖基坑进度缓慢。经业主、监理要求你方增加人员、机械，在确保安全、保证质量的前提下加快施工进度。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 05 月 30 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。