

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 35kV 汇集线路

编号：009

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于施工工期节点

内容：

按贵方提交的森源禹州 120MWp 光伏发电项目工期控制计划，

- 1、C、F 线基础施工已严重滞后；
- 2、C、E、F 线杆塔组立及接地已严重滞后；
- 3、A、B、C、E、F 线架线施工已严重滞后；
- 4、A、B、C、E、F 线附件安装应于 7 月 15 号结束；
- 5、经业主、监理现场检查施工人员不足与计划施工人数严重不符；
- 6、现场负责人对施工情况了解不足，管理力度不足。

望贵方妥善安排，加强管理，增加人员、机械投入，避免影响项目整体无法按时完成，逾期未完将对你方进行考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。