

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 35kV 汇集线路

编号：012

致：河南省电力勘测设计院

事由：逍遥观通道协调

内容：

逍遥观景区通道协调至今未完成，严重制约 35kV 线路施工。现业主要求贵方于 8 月 27 号前完成该段通道协调。逾期未完将给予严厉处罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2011.08.23



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。