

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 35kV 汇集线路工程编号：013

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于现场施工进度

内容：

经业主、监理现场巡视检查发现，线路施工人员严重不足，不能满足施工进度要求。组塔仅一个工作点，部分线路已具备架线条件无人施工。现要求贵方于 8 月 30 号前增加施工人员、机械，开展架线作业，大力推进工程进度，确保工程按时完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017.08.29

