

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 35kV 汇集线路工程

编号：015

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于现场施工进度

内容：

经业主、监理现场巡视检查发现，线路施工人员严重不足，不能满足施工进度要求。组塔接近工期节点仍剩余大量铁塔未组立。现要求贵方立即增加施工人员、机械，采取多点作业，大力推进工程进度，确保工程按时完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。