

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 35kV 汇集线路工程

编号：019

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于下塔电缆连接与树障清除

内容：


35kV 线路至今下塔电缆连接与树障清除仍未完成。现要求贵方在 11 月 7 号前完成下塔电缆连接与树障清除，因贵方未能及时完成影响项目按时并网，将给予经济重罚，产生的一切后果由贵方自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。