

监理工作联系单

工程名称：丰县扩容项目

编号：JXMB—001

致：江苏启安施工单位

事由

关于现场施工质量、施工进度、材料送检等

内容

- 1、现场支架焊接要按照图纸设计要求，进行施工
- 2、施工所用材料做好相应的检测报告
- 3、就目前的施工进度：a 支架还未到场，b 支架焊接已经有滞后现象，希望你单位要根据施工进度计划施工，保证进度要把施工质量抓紧。

以上问题，你单位做好相应的解决措施，保证顺利完工。



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建