

监理工作联系单

工程名称: 山东思能达能源发展有限公司新汶工业园 5.7MWp 光伏发电项目
编号: SND-ZHJL-006

致: 山东电力工程咨询院有限公司
事由: 关于施工图纸到位相关事宜

内容:

截止到 2017 年 5 月 21 日, 新汶屋顶光伏现场就到了 5 卷白图, 且无签字。电池组件布置图未到现场, 已经影响到支架安装。

距 6.30 并网发电工期只剩 40 天, 而施工单位备料, 加工制作都将受到图纸进度影响。且组件安装和电线电缆安装之间的交叉作业较多。电气、组件安装图纸需要综合起来会审, 便于及时进行施工安排, 避免不必要的延误。

现希望图纸尽快全部到场, 请提供图纸进场计划, 确保工程顺利开展!

建设单位:

尽快落实到位



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、设计院各存一份, 监理项目部存 1 份。