

监理工作联系单

工程名称：天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-01

致：四川汇安能通 通威（抄送）（单位）：

主题：关于工程项目施工正常有序开展的事宜

内容：

自贵公司于 2017 年 2 月 28 日进场施工至 3 月 18 日为止，仅完成了一号塘的 270 根预制管桩的施工。之后自 18 日下午至目前，除了场地排水及施工现场办公区建设还在作业，桩基施工一直处于停工状态，严重影响了施工进度。

望贵公司及时组织工程材料，安排施工机械及人员进场施工，确保工程项目施工正常有序地开展，进度能够满足合同工期的要求。同时，相应的工程资料应及时上报监理方审核批准。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师

日

期：

2017.03.27

