

监理工作联系单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 鱼光一体项目

编 号：TWTM-JLLXD-011

致：四川汇安能通科技有限公司项目部

事由：关于施工现场管桩进场滞后，开关站进度滞后问题

内容：

一. 目前光伏区管桩供应滞后一直是很严重的问题。由于管桩未能及时进场，造成在场的打桩机械怠工，无法保证每天要完成的作业量，严重制约后续的支架、组件正常安装。

二. 开关站施工人员数量无法满足施工进度要求，一直保持在 16 人左右。若设备承台 5 月 20 日浇筑不上，会直接影响后续电气设备的安装、调试。这样无法保证 6 月 30 日并网节点的完成。

三. 未确保 6 月 30 日并网施工节点的完成。要求总包采取强有力的措施，保证管桩的供应，及时到位。开关站增加作业人员，合理安排好各工序的施工。重新倒排施工进度计划，保证每日、每周的作业量按计划及时完成。

四. 要求总包单位在 5 月 25 日前，落实人员保险问题。

上述四项内容要求总包单位认真落实、实施。调动一切积极因素完成 6 月 30 日并网的目标。如果未落实目标任务，总包方承担一切责任。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017 年 5 月 16 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存__份。