

监理工作联系单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 鱼光一体项目

编号：TWTM-JLLXD-012

致：四川汇安能通科技有限公司项目部

事由：关于施工进度、质量安全

内容：

目前距离 6.30 节点仅剩一个月，光伏区、开关站、外线已进入倒计时施工的高峰期。现在工作面已全面铺开，支架安装、组件安装、逆变器安装、汇流箱安装、桥架安装、电缆敷设、开关站土建施工电气安装、外线施工多种工序可以合理进行交叉作业。

总包单位存在如下问题导致交叉作业无法进行：

1. 打桩机械设备故障，不能及时维修。
2. 支架、组件安装人员不足。
3. 乙供材料进场滞后。

针对以上问题要求总包单位：打破常规，加大力度投入人力、物力，及时解决机械设备故障问题，乙供材料及时进场。保证多种工序交叉作业，把滞后的进度抢回来，确保 6.30 施工节点的完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：

2017 年 5 月 30 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 3 份。