

监理工作联系单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 鱼光一体项目

编号：TWTM-JLLXD-017

致：四川汇安能通科技有限公司项目部

事由：关于目前施工现场问题及意见

内容：

四川汇安天门项目部，自 6 月 30 日并网到现在已经两个月了。目前 20#、21#、22#塘逆变器安装、汇流箱安装、桥架安装、1*4 电缆敷设、3*25 电缆敷设、组件安装仍在进行中。在这期间我监理部多次口头及监理例会要求你单位加强管理，合理安排施工，在保证安全和质量的同时加快施工进度。

目前施工现场施工人数严重不足，仅有 15 名工人及两台挖机，无法满足施工需求。

你单位自 630 并网后，现场施工处于严重失控状态。管理不到位，没有工期计划安排，工人随意施工。乙供材料进场严重滞后，导致部分施工项目处于停工状态。工期严重滞后。

根据上述情况，我监理部现要求你单位，即日起合理制定总体进度计划及周计划，排出具体的时间节点，合理安排管理施工作业人员。合理安排消缺项目日常计划。在你的计划周期内，以安全为主保质、保量、完成各项施工任务。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2022 年 8 月 27 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存__份。