

监理工作联系单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 鱼光一体项目

编 号：TWTM-ZHJL-006

致：四川汇安能通科技有限公司项目部

事由：关于电气隐蔽工程预埋件及接地安装部分的施工要求：

内容：

目前现场施工进入高峰期，要求总包单位在电气预埋件及接地安装施工过程中，严格按设计及规范要求执行。同时要求总包单位在基础混凝土浇筑之前，提前一天通知监理，完成预埋件及接地安装的质量验收。验收之前总包要做好自检工作，对监理验收时发现的质量缺陷，总包要按设计及规范要求，及时有效的整改！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017年5月27日

注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存_1_份。