

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL0009

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 关于高空作业施工现场问题相关事宜

内容:

一、光伏区屋面电缆桥架必须有可靠的电气接地(双色线 ≥ 6 平方毫米)。具体分布在桥架的拐角、三通末端,保证每直线段桥架不低于两点。

二、光伏区引下桥架必须电气联络,按规范与箱变环网压接。

三、理货区安全责任人履行职责。竹梯变质、开裂立即更换(5月10日下午巡视D6区仍存在)。

四、吊装组件重心必须在主梁上。

监理项目部(盖章)

总/专业监理工程师: 孙德林

日期: 2019年5月11日

注 本表一式3份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存1份。