

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋 30MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL0002

致: 泰州敬道电力工程有限公司各施工作业负责人

事由 关于现场施工问题相关事宜

内容:

一、箱变环网接地是此工程现场综合电气要点, 包含诸多电压等级。施工过程请严格按照图纸要求, 不可盲目作业, 若现场有客观原因造成的阻碍, 需各方讨论定性。


二、环网接地所有接地极, 引上扁钢均不少于五面焊接, 接地网要贴在基坑壁上。引上扁钢用三根, 箱变外壳用二根, 箱变内部电气设备用一根。现与 7 号箱变整改, 可作为施工作业参考点。

三、建议钢结构加固, 使用吊车设备; 靠手拉葫芦, 效率太低, 作业工艺有待提高。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2017 年 12 月 29 日



注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。