

GFDZJBM07：监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号：ZHJL-CSCH-002

致：中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司

抄送：湖南焕然能源开发有限公司

事由：

施工进度相关事宜

内容：

1、 截止今日（2017 年 4 月 18 日）项目已开工一月有余，按照你项目部制订的项目施工进度计划，目前现场施工进度有较为严重的偏差，现场主要存在的问题如下：

- A、外线施工还未开始，（外线为并网发电的重要部分）；
- B、升压站施工进度缓慢，（管理区场地平整滞后、设备基础应开始施工）；
- C、光伏发电区的材料到货严重滞后，（预应力管桩到货不满足现场需求、支架到货时间与计划到货时间存在偏差）；
- D、项目施工图纸交付较为缓慢，（按照现场实际的情况，支架、组件安装及电缆敷设等相应图纸应完成，并进行施工图会审）；

以上问题请你项目部引起重视，积极调配资源，采取相应措施，确保按照原计划时间节点完成并网发电工作。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：夏红

日期：2017 年 4 月 18 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。