

监理工作联系单

工程名称：常德西洞庭 12 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：GFFD-JXMB-001

事由：施工进度计划与施工组织设计

内容：

经审查存在以下问题：

- 1、施工进度计划里的并网日期与施工组织里的并网日期不符，重新排一个施工进度计划上报业主。
- 2、提供项目人员从业资格证书。项目管理人员职务、通讯录及邮箱。
- 3、特种人员的从业资格证书、上岗证书。
- 4、提供一份详细的辅材明细表。
- 5、按时发送日报、周报、月报。
- 6、进场材料需提供生产厂家资质、产品合格证、检测报告。

监理项目部（章）

专业监理工程师：孙新伟

日期：2017 年 4 月 5 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份