

监理工作联系单

工程名称：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目

编号:GFFD-JXMB-004

致：威胜能源产业技术有限公司项目部

事由：

1. 经我监理部与甲方沟通确认组件发货日期 5.31 日。由于始发地与目的地路程较远运输过程中不确定因素较多，到货日期无法准确保证，预计到货日期根据发货日期顺延三天！附件为组件发货计划表！请知悉！

2. 由于近期发现现场进度缓慢，施工人员满足不了现场进度需求等情况，应甲方要求我监理部对进度目标提出以下要求并对完成情况进行考核，具体要求及考核标准如下：

内容：

- 1、要求设备基础 5.31 号全部完成。
- 2、屋面支架、导轨 6.5 号全部完成。
- 3、桥架施工（优先并网部分）6.5 号全部完成。
- 4、顶管作业 6.5 号全部完成。
- 5、逆变器支架 6.10 号全部安装完成。
- 6、外线施工 6.10 号全部完成。
- 7、高低压电缆穿管 6.10 号全部完成。

注：以上内容严格按照时间节点完成，如未完成每项工作每延迟一天罚款 5000 元。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017年5月29日

