

GFDZJBM07

监理工作联系单

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 编号: 002

致: 中国能源建设集团北京电力建设公司

事由: 关于升压站、外线施工进度事宜

内容: 你单位施工的商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目, 工程开工近两个月升压站设计和外线迟迟没有开始工作, 现开站、外线已具备施工条件, 为了确保按合同工期顺利并网。要求你单位对升压站、外线加快组织勘察设计工作, 尽快组织施工人员进场施工。对升压站和外线施工进度进行倒排施工进度计划, 避免工期延误。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 04 月 10 日

注 本表一式 3 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 1 份。