

监理工作联系单

工程名称：商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MW_p 光伏电站项目 编号：003

致：中国能源建设集团北京电力建设公司


事由：关于升压站、外线施工进度事宜

内容：现在升压站、外线施工进度严重滞后。升压站昨天虽然开始土方施工，但只有 1 台小型挖掘机在做场平施工，满足不了施工进度要求。现要求施工单位增加施工机械及倒运土方的车辆，采取相应的赶工措施，倒排施工进度计划。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：赵峰松

日期：2017 年 04 月 25 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。