

监理工作联系单

工程名称：金坛区直溪镇二期 20MW 鱼塘水面光伏发电项目 编号：JXM6-001

致：特变电工湖南工程有限公司

事由：关于现场支架安装存在的问题等相关事宜

内容：

我方监理在现场巡检中发现贵公司施工人员在安装支架过程中存在如下问题：

1. 在支架安装过程中，经现场检查部分螺丝力矩未安装到位，斜支撑与包箍交接处存在空隙，造成支架整体安装完成后不牢固，后期有可能造成组件损坏。
2. 现场存在支架安装操作方法不当，使用手锤敲击支架连接件，使连接件严重变形，造成镀锌层脱落，如不及时采取修复措施，会造成损坏处生锈，影响工程质量。

鉴于上述问题；现要求你单位加强施工现场管理力度，做好技术交底，按规范程序施工，彻底整改施工中存在的不良现象，确保施工质量。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2017年3月28日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。