

监理工作联系单

工程名称：金坛区直溪镇二期 20MW 鱼塘水面光伏发电项目 编号：JXM6-0010

致：特变电工湖南工程有限公司

事由：关于升压站 5 月 25 号具备并网发电条件的相关事宜

内容：

根据升压站目前施工进度情况，现处于施工进度滞后状态。为确保 5 月 25 号升压站具备并网条件，需贵单位拟定施工进度倒排计划及施工方案，并报送至业主方与我方监理项目部查验。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2017年5月15日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。