

监理工作联系单

表号: B-3

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济
农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZGF-10

致: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 (单位)

主题: 现场进度与质量问题:

内容:

经监理 2017 年 5 月 3 日巡视发现以下问题, 要求施工单位立即进行整改。

1、现场发现在组件放置区有村民未经允许私自将盖在组件上方的包装纸板及木质托盘运走, 为防止材料丢失, 现要求施工方做好现场材料保护工作, 避免非场地施工人员在材料堆放区带走现场材料及相关物品。

2、现场发现光伏区组件安装人员过少, 为避免因施工人员数量问题影响工程进度, 现要求施工方尽快做好人员数量管理工作, 确保光伏厂区有足够的工作人员。

3、现场发现环网接地已经开始回填, 但施工方并未在相关材料上进行防腐, 要求施工方严格按照规范施工。

4、场区箱逆变基础施工处于停滞状态, 要求施工方尽快安排相关人员进行施工, 确保箱逆变到场时能够立即进行吊装安装工作。

后附照片:

项目监理机构 (章)

总监理工程师/专业监理工程师: 张磊

日期: 2017年5月3日

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

