

## 监理工作联系单

表号: B-3

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济  
农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZGF-26

致: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 (单位)

主题: 现场施工资料报审及消缺问题

内容:

- 1、水泵房、水池建筑装饰装修分部工程质量验收申请表抬头编号不规范、字体格式不统一。
- 2、升压站、水泵房、水池主体工程分部质量验收申请表中模板分项验收记录部分与相应内容不符。
- 3、本项目施工资料你方上报了 14 个区分部分项资料，其他 22 个区资料仍未上报，要求将已完成区域资料尽快上报。
- 4、我方已多次要求现场资料与进度同步，但你方仍未及时上报已施工部分相关资料。
- 5、升压站东侧草皮地区域围栏施工，围栏网上、下边缘参差不齐，要求施工方尽快安排人员整改。
- 6、后期消缺问题，监理已将场区需要整改内容以联系单形式通知你方，要求你方尽快安排人员整改消缺，在 10 月 15 日之前消缺完毕，报监理验收。

后附照片:

无

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师:

赵敬

日期: 2017.09.21

填报说明:

本表一式\_\_\_\_份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。