


工作联系单

工程名称: 义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号: YXJY-ZHJL-011

事由	关于施工过程中质量问题	签收人姓名及时间	
----	-------------	----------	---

致: 山东海之晟能源工程有限公司

2017 年 6 月 13 日, 我监理部对升压站巡视时发现以下问题:

1、电控楼室内照明灯具施工图纸要求线路暗敷, 灯具安装方式为管吊, 而你单位使用吊链安装, 出现明线槽:

2、电控楼内消防安全出口指示灯和消防疏散指示灯安装高度不符合图纸要求;

3、升压站路面已陆续硬化, 但未见防雷接地网中的等离子接地极施工;

4、避雷针集中接地装置未报验。

针对上述问题, 我监理部要求你单位在 24 小时内严格按照施工图纸和施工规范进行整改并以书面回复单形式通知监理部进行验收, 待监理部验收合格后才能进行下道工序。

发文单位 (章):

项目负责人 (签字):



2017 年 6 月 13 日

注: 本通知单抄送收文单位, 监理项目部、业主项目部各一份

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制