

工作联系单

工程名称: 义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号: YXJY-ZHJL-010

事由	关于施工过程中质量问题	签收人姓名及时间	郭书赞
----	-------------	----------	-----

致: 东方日升(宁波)电力开发有限公司

2017年5月23日下午15点, 我监理部巡视现场时发现以下问题:

- 1: 升压站箱式 SVG 接地线与接地网连接处防腐未做而已回填;
- 2: 隐蔽工程未报验。

以上问题我监理部以口头、会议纪要等形式多次督促, 而你单位至今未整改落实。

针对上述问题, 我监理部要求你单位在 24 小时内严格按照施工图纸和施工规范进行整改并以书面回复单形式通知监理部进行验收, 待监理部验收合格后才能进行下道工序。否则我监理部与业主项目部将对你单位进行停工整改并严格考核。

发文单位(章): 

项目负责人(签字): 

2017 年 5 月 23 日

注: 本通知单抄送收文单位, 监理项目部、业主项目部各一份

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制