

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：GFFD-JXMB5 —— 001

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

进度计划

内容：

1、根据现场施工进度，与三级进度计划对比，工期进度滞后，目前升压站部分基础已具备施工条件，望贵司合理的组织施工人员进场施工。在赶进度的同时要保质保量，施工安全措施要到位，尽可能的全面展开工作，要求贵公司制定详细的升压站进度计划表上报监理、业主。三方确认后的进度计划表将作为考核贵公司的标准之一，贵公司要严格执行。

2、根据现场每天完成量与所报三级进度计划对比，工期进度严重滞后，每天完成支架基础要达到 350 以上，望贵司合理增加人员，力争每天完成工程量增加，重新制定光伏区进度计划表上报监理、业主。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建